

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Revitalizácia obce Pavlany - oddychová zóna pre turistov

Stavba:

Miesto: obec Pavlany

Objednávateľ: obec Pavlany

Zhotoviteľ: Libeth s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. M. Babek, Ing.
M. Chraščová
Adriana Jaškova
STAV.ROZPOČTY
, Poprad

Dátum:

05.01.2023

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV

D 1 Zemnė práce

1	K	121101001	Odstánenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	31,393	18,625	584,695
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	---------

2	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	61,448	5,400	331,819
			" diazba hr. 60 mm - odkop 150 mm " 76,895*0,15		11,534		
			" diazba hr. 80 mm - odkop 150 mm " 43,48*0,15		6,522		
			" diazba hr. 80 mm - odkop 350 mm " 55,92*0,35		19,572		
			" pod cestný obrubník š. 150 mm " 17,50*0,40*0,30		2,100		
			" pod záhonový obrubník hr. 50 mm " 23,00*0,30*0,30		2,070		
			" pod palisády " (101+30)*0,50*0,30		19,650		
			Súčeti		61,448		
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príslatok k cenám za lepiosť horniny 3	m3	61,448	0,812	49,896
4	K	131211101	Hĺbenie jām v hornine tr.3 - ručným náradím	m3	2,662	40,085	106,706
			" pátky pod altánok 400/400/550 mm , 24 ks "				
			0,40*0,40*0,55*24		2,112		
			" pod informačnú tabuľu 500/500/550 mm 2 ks a koše , 2 ks "				
			0,50*0,50*0,55*4		0,550		
			Súčeti		2,662		
5	K	131211119	Príslatok za lepiosť pri hĺbení jām ručným náradím v hornine tr. 3	m3	2,662	8,325	22,161
6	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,080	52,659	56,872
			" základ pod oporný múrik š/hl. 300/500 mm "				
			(1,00+6,20)*0,30*0,50		1,080		
			Súčeti		1,080		
7	K	132211119	Príslatok za lepiosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,080	11,010	11,891
8	K	162201102	Vodorovně premiestnenie vykropku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	96,583	1,270	122,660
			" ornica " 31,393		31,393		
			" odkopávka " 61,448		61,448		
			" jamy " 2,662		2,662		
			" pásy " 1,080		1,080		
			Súčeti		96,583		
9	K	162501102	Vodorovně premiestnenie vykropku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	65,190	3,520	229,469