

DODATOK č.4 zo dňa 16.06.2020
k Zmluve o dielo č.8/2014 zo dňa 22.08.2014

A. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Kostol'any pod Tríbečom
Sídlo:	Kostol'any pod Tríbečom č.70, 951 77 Kostol'any pod Tríbečom
Štatutárny zástupca:	Mária Segíňová, starostka obce Kostol'any pod Tríbečom
IČO:	00308129
DIČ:	2021102820
tel.:	037/6317201
email:	kostolanypodtribecom@mail.t-com.sk

Zhotoviteľ:	Ing. Jozef Vyskoč Ekostaving
Sídlo:	Podhájska 23 949 01 Nitra
IČO:	22819983
DIČ:	1020401063
IČ DPH:	SK 1020401063
Bankové spojenie:	SLSP, a.s. pobočka Nitra
číslo účtu:	0031256340 / 0900
Tel/fax:	037 / 77 69 518; 037 / 77 69 516
Email:	j.vyskoc@tartuf.sk

uzatvárajú
Dodatok č.4

ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo č.8/2014 zo dňa 22.08.2014 takto:

dopĺňa sa

II. Predmet zmluvy

Predmetom tohto Dodatku č.4 je zohľadnenie zmeny technického riešenia na základe upresnenia budúcej trasy kanalizácie, podmienok postupu výstavby ostávajúcej časti kanalizačných stôk a to:

- zmenou ťažiteľnosti zeminy tr. 3 50 %, ťažiteľnosť zeminy o objeme 50 % je 70 % tr.5 a 30% tr.6 podľa vyjadrenia hydrogeológa RNDr. Jána Laurenčíka GEO spol. s r.o. Nitra zo dňa 24.10.2019 vid' príloha č.1 tohto Dodatku č.4
- zmenou šírky výkopu zo 60 mm na 1250 mm, mení sa množstvo výkopu, nakladanie a vodorovné premiestnenie výkopu, lôžko 150 mm fr.4-8 mm, obsyp potrubia max. zrno 0-20 mm, zhutnený zásyp ryhy kamenivom fr. 0-32 mm, vid' príloha č.2 tohto Dodatku výkres č.1,2,3
- vyplývajúca zmena búracích prác a následná spätná úprava po rozkopávkach
- doplnené a zmenené položky oproti ZoD podľa platných noriem CÚ 2020, dosky, bloky, zmena betónu vodostavebný betón, zmena PVC rúr korugovaných na hladké, kanalizačné šachty s poplastovanými kapsovými stupadlami, zmena kanalizačných pokloпов podľa záťaže, použitie elastomerového tesnenia

V zmysle zákona o verejnom obstarávaní § 18 bod 1b ide o nevyhnutné stavebné práce, doplnujúce tovary, ktoré neboli v ZoD č.8/2014 a preto bol vypracovaný nový rozpočet dodávateľa stavby kde navyše položky sú vyznačené žltou farbou CÚ r.2020 a ostávajúce položky podľa ZoD sú preindexované koeficientom Štatistického úradu $k=1,151$.

1. Prepracovaný položkový rozpočet tvorí prílohu č.3 tohto Dodatku č.4 na vybudovanie:

- gravitačná kanalizačná stoka A 2 PVC DN 300 dĺ. 127,00 m
- gravitačná kanalizačná stoka A 3-1 PVC DN 100 dĺ. 142,00 m
- gravitačná kanalizačná stoka A 3-2 PVC DN 300 dĺ. 113,00 m
- gravitačná kanalizačná stoka A 3-3 PVC DN 300 dĺ. 68,00 m
- gravitačná kanalizačná stoka A 3-4 PVC DN 300 dĺ. 150,00 m

2. Položkový rozpočet dodávateľa do výšky dotácie z Enviroföndu na rok 2020 a spoluúčasti obce príloha č. 4 tohto Dodatku je vypracovaný na vybudovanie časti gravitačnej kanalizačnej stokovej siete v rozsahu:

- gravitačná stoka A 2 PVC DN 300 dĺ. 127,00 m
- gravitačná stoka A 3-1 PVC DN 300 zostatok v dĺ. 142,00 m
- gravitačná stoka A 3-2 PVC DN 300 dĺ. 60,00 m

III. Termíny a lehoty plnenia

Realizácia časti stavby v rozsahu dotácie na rok 2020

Termín zahájenia: 07/2020

Termín ukončenia: 10/2020

IV. Cena

1. Cena je stanovená na základe rozpočtu zhotoviteľa stavby, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 4 , príloha č.3

Cena bez DPH:	161 863,70 €
DPH 20 %:	32 372,74 €
Cena spolu s DPH:	194 236,44 €

2. Položkový rozpočet dodávateľa stavby do výšky dotácie z EF a spoluúčasti obce

Cena bez DPH:	87 719,30 €
DPH 20%:	17 543,86 €
Cena spolu s DPH:	105 263,16 €

XIX. Ostatné dojednania

19.16. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č.8/2014 zo dňa 22.08.2014


19.17. Tento Dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých obec obdrží jedno vyhotovenie, zhotoviteľ jedno vyhotovenie a jedno vyhotovenie obdrží Environmentálny fond ŽP.


19.18 Týmto Dodatkom č.4 vzhľadom na prejednané zmeny sa ruší Dodatok č. 3 zo dňa 09.04.2020.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č.8/2014 zo dňa 22.08.2014 ostávajú bezo zmeny
Prílohou č.5 tohto Dodatku je fotodokumentácia – znázornenie sťažených vykopávok.



V Kostol'anoch pod Trábečom dňa 16.06.2020

V Nitre dňa 16.06.2020


objednávatel'
Mária Segíňová, starostka obce



Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Inžinierska a dodávateľská činnosť
Podhájska 2
IČO: 22819983
Reg. č. 403

zhotoviteľ
Ing. Jozef Vyskoč